



Rapport	
Rapporttittel <b>GOLIAT – Nybygg - Tilsyn omfattende helsemessige og hygieniske forhold.</b>	Aktivitetsnummer 10/5144
Gradering	
Offentlig	
Involverte	
Hovedgruppe	Oppgaveleder Seniorrådgiver Annevig Ebbe
Deltakere i revisjonslaget Seniorrådgiver Annevig Ebbe	Dato 01. - 02. oktober 2014

## 1 Innledning

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte den 01. – 02. oktober 2014 tilsynsaktiviteter vedrørende nybygging av Goliat FPSO mens den lå til ferdigstillelse ved Hyundai-verftet i Ulsan, Sør-Korea.

Tilsynet omfattet helsemessige og hygieniske forhold.

## 2 Bakgrunn

Tilsynet ble gjennomført med bakgrunn i tidligere tilsyn gjennomført 17. – 18. mars 2014. Tilsynet omfattet helsemessige og hygieniske forhold herunder drikkevannsforsyning med bistand fra Folkehelseinstituttet. Etter som helsemessige og hygieniske forhold ikke var ferdigstilt ved det første tilsyn ble ett nytt tilsyn varslet i vår tidligere rapport.

Tilsyn med drikkevannsforsyning ble utelatt på grunn av de tilfredsstillende funn som ble gjort tidligere.

Styringssystemene ble ikke vurdert under dette tilsynet ettersom de fortsatt var under utarbeidelse.

## 3 Mål

Tilsynet ble gjennomført for å se om innretningen teknisk sett tilfredsstillende forskriftenes krav innen våre områder.

## 4 Resultat

Det ble avdekket 2 avvik.

## 5 Observasjoner

Observasjoner deles generelt i to kategorier:

- Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.
- Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

### 5.1 Avvik

#### 5.5.1 Plassering av kjølevifter kan medføre fysisk skade.

##### Begrunnelse:

Den ene kjøleviften i alle proviantrom er plassert i en slik posisjon at det er stor fare for hodeskader.

##### Krav:

*Aktivitetsforskriften § 9, a om helsetjenestens oppgaver*

#### 5.1.2 Boligkvarter er ikke lagt til rette for å opprettholde en forsvarlig hygienisk standard.

##### Begrunnelse:

- Utildekkede kabler i bøttekott.
- På noen steder hvor kabler og ledninger føres inn i veggen er det en åpning rundt.
- Huller i vegg etter demontering av ovn i hospitalets dusj.
- Silikon som dekker innkapsling av kabler dekker ikke 100 %.
- Noen steder bølger gulvbelegget og har dårlig sveising.

##### Krav:

*Aktivitetsforskriften § 14 – om renhold*

*Innretningsforskriften § 58 – om boligkvarter*

## 6 Andre kommentarer

Lugarene kan låses fra innsiden. I tilfelle en nødsituasjon må det sikres at disse kan låses opp fra utsiden. (NORSOK C-002; 7.13.)

## 7 Deltagere

NAVN (Name)	FUNKSJON (Function) Tittel – Firma (Title – Company)	OPPSTARTS-MØTE (Opening meeting)	INTERVJU (Interview)	OPPSUMMERINGS- MØTE (Final meeting)
Ida K Andersen	Myndighetskontakt, Eni	X		X
Alf Kristian Worpvik	Camp Boss OPR	X	X	X
Gregar Haugen	HSEQ Manager, Eni	X		
Kjell Eriksen	Verification Eng. Eni	X		X
Maurizio Fumagalli	Eng Discipline Lead	X		X
Anthony Fernandes	QA Engineer, Eni	X		X
James Shand	Architectural Superintendent	X		

O. H. Lee	Arch. Lead Engineer	X		X
S. H. Lee	Arch. LQ Engineer	X		X
Jan Rosland	HSE Koordinator OPS	X	X	X
Ola Mork	HSE Koordinator OPR	X	X	
Thomas Helleland	WFR/ Com Supervisor	X		X
Ivano D'Amato	Working Environment Eng.	X		X
Tarsicio Flores	Lead Process Eng, Eni	X		X
Antonio Piergiovanni	QA Manager, Eni			X
Pål Tufto	Working Env. Lead Eng. , Eni			X
Andoni Berronaran	FPSO HSE Manager			X
Marvo Cogrm	FPSO Manager			
Matteo Bacchini	Development Project Manager			
Pierino Genua	LQ Site Manager, Eni			

## 8 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av tilsynet:

- Presentasjon av fremdriften i prosjektet.
- Stillingsbeskrivelse for HMS koordinator (sykepleier)
- Stillingsbeskrivelse for faglig ansvarlig lege i Eni Norge AS
- Health preparedness and competence requirements – 3.PR:HSEQ:4513530 – under utarbeidelse.
- Stillingsbeskrivelser forpleiningspersonell.
- Kontraktstatus pr. juli 2014

Stavanger 07.10.2014

Rapporten ble utarbeidet av:

Annevig Ebbe  
seniorrådgiver